

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу завершения строительства многоквартирного дома
по адресу: Ленинградская область, г. Выборг,
ул. Садовая, д. 10 (застройщик - ООО «Гринвич»)

Санкт-Петербург,
Суворовский пр. д. 67, каб. 213

«02» марта 2016 года
15:10

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Москвин
Михаил Иванович - заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству
2. Шibaев
Вячеслав Евгеньевич - председатель комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
3. Пенькова
Виктория Николаевна - помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Е. Хинштейна, член рабочей группы Президиума генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по защите прав вкладчиков и дольщиков
4. Федосеев
Кирилл Анатольевич - начальник отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
5. Шахматов
Алексей Анатольевич - начальник сектора по работе с пострадавшими участниками долевого строительства отдела контроля и надзора в области долевого строительства комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
6. Колодин
Борис Валерьевич - главный специалист сектора по работе с пострадавшими участниками долевого строительства отдела контроля и надзора в области долевого строительства комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области

7. Пилецкая
Ангела Юрьевна - начальник управления по надзору за
соблюдением федерального законодательства
прокуратуры Ленинградской области
8. Игнатенко
Ольга Викторовна - прокурор отдела по надзору за исполнением
законодательства в сфере экономики и экологии
управления по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры
Ленинградской области
9. Свербейкин
Сергей Васильевич - генеральный директор ООО «Гринвич»

**Выступили: М. И. Москвин, В. Е. Шибяев, В. Н. Пенькова, К. А. Федосеев,
А. А. Шахматов, А. Ю. Пилецкая, С. В. Свербейкин**

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию ООО «Гринвич» о том, что степень строительной готовности дома составляет 75 - 80 %, в настоящее время ведутся следующие работы:

- строительство входной группы;
- остекление первого этажа.

Строительные работы ведутся медленными темпами в связи с отсутствием финансирования. Для завершения строительства дома в рамках действия выданного разрешения на строительство необходимо около 72 миллионов рублей. По расчетам застройщика завершение строительства дома планируется в третьем квартале 2016 года. ООО «Гринвич» ведутся переговоры с потенциальными инвесторами с целью завершения строительства дома.

2. Учитывая высокую степень строительной готовности объекта поручить комитету по строительству Ленинградской области подготовить предложения о возможности приобретения квартир в указанном доме в рамках реализации региональных и федеральных программ, в том числе предусматривающих мероприятия по обеспечению жильем граждан, с целью привлечения денежных средств для завершения строительства указанного дома.

Ответственный: Жданов В.В.

Срок исполнения: 11.04.2016

Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской
области по строительству



М.И. Москвин